

# ■ WARTUNGSPROTOKOLL FOLGEJAHRE.

Jahr \_\_\_\_\_ nach der ersten Inbetriebnahme beginnt in: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ .

## WARTUNGSSCHRITTE:

### NACH 2 MONATEN:

1. Füllstand der Ansaugleitung prüfen \_\_\_\_\_
  2. Ölstand prüfen \_\_\_\_\_
  3. **FireDos**-Zumischsystem kurzzeitig in Betrieb nehmen \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ Datum/Unterschrift

### NACH 4 MONATEN:

1. Füllstand der Ansaugleitung prüfen \_\_\_\_\_
  2. Ölstand prüfen \_\_\_\_\_
  3. **FireDos**-Zumischsystem kurzzeitig in Betrieb nehmen \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ Datum/Unterschrift

### NACH 6 MONATEN:

1. Füllstand der Ansaugleitung prüfen \_\_\_\_\_
  2. Ölstand prüfen \_\_\_\_\_
  3. **FireDos**-Zumischsystem kurzzeitig in Betrieb nehmen \_\_\_\_\_
  4. Filter der Spülleitung reinigen \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ Datum/Unterschrift

### NACH 8 MONATEN:

1. Füllstand der Ansaugleitung prüfen \_\_\_\_\_
  2. Ölstand prüfen \_\_\_\_\_
  3. **FireDos**-Zumischsystem kurzzeitig in Betrieb nehmen \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ Datum/Unterschrift

### NACH 10 MONATEN:

1. Füllstand der Ansaugleitung prüfen \_\_\_\_\_
  2. Ölstand prüfen \_\_\_\_\_
  3. **FireDos**-Zumischsystem kurzzeitig in Betrieb nehmen \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ Datum/Unterschrift

### NACH 12 MONATEN:

## HINWEIS

Es wird empfohlen, die jährliche Hauptwartung aufgrund ihres Umfangs und der Notwendigkeit, die Zumischrate zu bestimmen, unbedingt vom Hersteller durchführen zu lassen.

1. Füllstand der Ansaugleitung prüfen \_\_\_\_\_
  2. Ölstand prüfen \_\_\_\_\_
  3. **FireDos**-Zumischsystem kurzzeitig in Betrieb nehmen \_\_\_\_\_
  4. Filter der Spülleitung reinigen \_\_\_\_\_
  5. Dichtheit der Schraubverbindungen aller Bauteile prüfen \_\_\_\_\_
  6. Kupplung prüfen und Welle fetten \_\_\_\_\_
  7. Zumischrate und Kugelhähne prüfen \_\_\_\_\_
  8. Ölwechsel durchführen \_\_\_\_\_
  9. Druck im Druckausgleichsbehälter prüfen \_\_\_\_\_
  10. Anlaufreduzierung (Sonderausstattung) prüfen \_\_\_\_\_
  11. Differenzdruckgesteuertes Regelventil (Sonderausstattung) prüfen \_\_\_\_\_
  12. Überlastschutz (Sonderausstattung) prüfen \_\_\_\_\_
  13. Elektrische Bauteile (Sonderausstattung) prüfen \_\_\_\_\_
- STEMPEL  
\_\_\_\_\_ Datum/Unterschrift