

■ WARTUNGSPROTOKOLL IM ERSTEN JAHR.

Für ein Jahr nach der ersten Inbetriebnahme. Diese fand statt am: _____ / _____ / _____ .

WARTUNGSSCHRITTE:

NACH 2 MONATEN:

1. Füllstand der Ansaugleitung prüfen _____
 2. Ölstand prüfen _____
 3. **FireDos**-Zumischsystem kurzzeitig in Betrieb nehmen _____
- _____ Datum/Unterschrift

NACH 4 MONATEN:

1. Füllstand der Ansaugleitung prüfen _____
 2. Ölstand prüfen _____
 3. **FireDos**-Zumischsystem kurzzeitig in Betrieb nehmen _____
- _____ Datum/Unterschrift

NACH 6 MONATEN:

1. Füllstand der Ansaugleitung prüfen _____
 2. Ölstand prüfen _____
 3. **FireDos**-Zumischsystem kurzzeitig in Betrieb nehmen _____
 4. Filter der Spülleitung reinigen _____
- _____ Datum/Unterschrift

NACH 8 MONATEN:

1. Füllstand der Ansaugleitung prüfen _____
 2. Ölstand prüfen _____
 3. **FireDos**-Zumischsystem kurzzeitig in Betrieb nehmen _____
- _____ Datum/Unterschrift

NACH 10 MONATEN:

1. Füllstand der Ansaugleitung prüfen _____
 2. Ölstand prüfen _____
 3. **FireDos**-Zumischsystem kurzzeitig in Betrieb nehmen _____
- _____ Datum/Unterschrift

NACH 12 MONATEN:

HINWEIS

Es wird empfohlen, die jährliche Hauptwartung aufgrund ihres Umfangs und der Notwendigkeit, die Zumischrate zu bestimmen, unbedingt vom Hersteller durchführen zu lassen.

1. Füllstand der Ansaugleitung prüfen _____
 2. Ölstand prüfen _____
 3. **FireDos**-Zumischsystem kurzzeitig in Betrieb nehmen _____
 4. Filter der Spülleitung reinigen _____
 5. Dichtheit der Schraubverbindungen aller Bauteile prüfen _____
 6. Kupplung prüfen und Welle fetten _____
 7. Zumischrate und Kugelhähne prüfen _____
 8. Ölwechsel durchführen _____
 9. Druck im Druckausgleichsbehälter prüfen _____
 10. Anlaufreduzierung (Sonderausstattung) prüfen _____
 11. Differenzdruckgesteuertes Regelventil (Sonderausstattung) prüfen _____
 12. Überlastschutz (Sonderausstattung) prüfen _____
 13. Elektrische Bauteile (Sonderausstattung) prüfen _____
- STEMPEL
- _____ Datum/Unterschrift